

COMUNE DI PIZZO

Provincia di Vibo Valentia
UFFICIO TECNICO COMUNALE

All' Assessore ai LL.PP.
S e d e

In seguito alla richiesta verbale dell'Assessore ai LL.PP. per quanto riguardano le opere realizzate per l'anno 2005 confrontati i relativi atti giacenti presso l' U.T.C., per quanto è stato possibile rilevare, si relaziona quanto segue:

1) **LAVORI GIA' ESEGUITI:**

- **LAVORI DI SISTEMAZIONE EX ANAGRAFE**

- a) Finanziamento di € 20.000,00 con fondi comunali;
- b) ditta appaltatrice: RECOL SRL;
- c) importo di contratto: € 17.848,00, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori sono stati completati in data 22.02.2005.

- **LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN POZZO A SCOPO IDROPOTABILE**

- a) Finanziamento di € 31.138,88 con residui della Cassa DD.PP.;
- b) ditta appaltatrice: TRIVEL SUD di MALARICO Antonio;
- c) importo di contratto: € 19.855,59, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori sono stati completati in data 14.04.2005.

- **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA NAZIONALE**

- a) Finanziamento di € 200.000,00, tramite Cassa DD.PP., con ammortamento a carico della Regione Calabria;
- b) ditta appaltatrice: LE.CO.GEN Srl di LETIZIA Geom. Giuseppe;
- c) importo di contratto: € 118.272,93, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori sono stati consegnati in data 04.07.2005;
- e) i lavori sono stati completati in data 10.09.2005.

- **LAVORI DI « Opere urgenti per il ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987. Utilizzo economie per la realizzazione di opere urgenti relative alla sistemazione di parte del lungomare Cristoforo Colombo ».**

- a) Finanziamento di € 26.595,19, tramite l'utilizzo delle economie derivanti dai lavori di cui all'oggetto;
- b) ditta appaltatrice: REMAC Srl di Filandari (VV);
- c) importo di contratto: € 15.252,46, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori sono stati consegnati in data 28.07.2005 e dovranno terminare entro il 27.08.2005;
- e) si è in attesa del certificato di regolare esecuzione.

- **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MARINA E MEDIA**

- a) Finanziamento di € 9.500,00, con fondi comunali;
- b) ditta appaltatrice: ReCol Srl;
- c) importo di contratto: € 8.334,82, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori sono stati completati in data 14.09.2005.

- **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DELLA REPUBBLICA**

- a) Finanziamento di € 8.655,78, con fondi comunali;
- b) ditta appaltatrice: ReCol Srl;
- c) importo di contratto: € 7.544,45, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori sono stati completati in data 14.09.2005.

2) **LAVORI APPALTATI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE:**

- **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO GIUDICE DI PACE**

- f) Finanziamento di € 154.937,00, tramite Cassa DD.PP., con ammortamento a carico del Ministero di Grazia e Giustizia;
- g) ditta appaltatrice: ROMANO' Geom. Giuseppe;
- h) importo di contratto: € 102.168,91, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- i) i lavori sono stati consegnati in data 13.05.2005 e dovranno terminare entro il 14.08.2005,
- j) è in corso una sospensione dei lavori dal 06.08.2005, in attesa di autorizzazione utilizzo ribasso d'asta.

- **LAVORI DI RESTAURO CHIESA DI PIEDIGROTTA**

- a) Finanziamento di € 129.114,22, tramite Cassa DD.PP., con ammortamento a carico della Regione Calabria;
- b) ditta appaltatrice: LA MARCA Nicola Giuseppe;
- c) importo di contratto: € 73.169,55, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori sono stati consegnati in data 20.04.2005 e dovranno terminare entro il 17.08.2005;
- e) è stato emesso il 1° SAL, di € 22.623,30, a tutto il 23.05.2005.

- **REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DEL P.R.U. APPROVATO CON D.P.G.R. N° 101/2004**

- a) Finanziamento a carico della Regione Calabria;
- b) Importo d'appalto € 1.909.207,80, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- c) ditta appaltatrice: A.T.I. GETO Spa (capogruppo) di Lamezia Terme (CZ) associata con Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali Srl di Cirò Marina (KR);
- d) importo di contratto: € 1.468.163,18, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- e) i lavori sono stati consegnati in data 30.07.2005 e dovranno terminare entro 760 gg dalla data di consegna dei lavori;

- **REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NELL'AMBITO DEL P.R.U. APPROVATO CON D.P.G.R. N° 101/2004**

- a) Finanziamento a carico della Regione Calabria;
- b) Importo d'appalto € 863.570,00, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- c) ditta appaltatrice: COOPER PO.RO. S.C. di Rombiolo (VV);
- d) importo di contratto: € 717.230,29, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- e) i lavori sono stati consegnati in data 30.07.2005 e dovranno terminare entro 809 gg dalla data di consegna dei lavori;

- **REALIZZAZIONE CENTRO SOCIALE-CULTURALE NELL'AMBITO DEL P.R.U. APPROVATO CON D.P.G.R. N° 101/2004**

- a) Finanziamento a carico della Regione Calabria;
- f) Importo d'appalto € 608.915,00, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- g) ditta appaltatrice: Costruzioni Prestia Srl di Mesiano di Filandari (VV);
- h) importo di contratto: € 510.276,86, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- i) i lavori sono stati consegnati in data 30.07.2005 e dovranno terminare entro 600 gg dalla data di consegna dei lavori;

3) **LAVORI APPALTATI E NON ANCORA CONSEGNATI:**

- **LAVORI DI RIPRISTINO INTONACI CHIESA MATRICE SAN GIORGIO**

- b) Finanziamento di € 50.000,00, tramite Cassa DD.PP., con ammortamento a carico della Regione Calabria;
- c) ditta appaltatrice: Cooperativa Costruzioni Calabresi Scarl, capogruppo A.T.I.;
- d) importo di contratto: € 22.267,14, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- e) i lavori sono stati aggiudicati, provvisoriamente, in data 27.05.2005 e che è stata chiesta la documentazione necessaria per la stipula del relativo contratto;
- f) i lavori dovranno essere completati entro 45 gg naturali dalla consegna degli stessi.

4) **LAVORI DA APPALTARE A BREVE:**

- **LAVORI DI « MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ».**

- 1) **Strada Comunale Calamio 1°;**
- 2) **Strada Comunale Giglio;**
- 3) **Strada Comunale Savelli;**
- 4) **Strada Comunale Lott.zione Colaci;**
- 5) **Via Paladini;**
- 6) **Via Posca;**

- 7) **Strada Comunale Lott.zione Pitaro;**
- 8) **Strada Comunale L.tà S. Antonio;**
- 9) **Via Idra;**
- 10) **Strada Comunale Lott.zione S. Giorgio.**

- a) Finanziamento di € 100.000,00, tramite contributo Regionale;
- b) ditta appaltatrice: _____;
- c) importo dei lavori a base d'asta: € 89.485,45, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- d) i lavori dovranno essere completati entro 60 gg naturali dalla consegna degli stessi.

- **LAVORI DI «RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA PRANGI».**

- e) Finanziamento di € 80.000,00, tramite contributo Regionale;
- f) ditta appaltatrice: _____;
- g) importo dei lavori a base d'asta: € 52.994,56, compresi gli oneri di sicurezza ed IVA esclusa;
- h) i lavori dovranno essere completati entro 05 MESI naturali dalla consegna degli stessi.

5) **LAVORI IN CORSO D'APPROVAZIONE CON PROGETTI PRELIMINARI GIA' PRESENTATI:**

- A) **Lavori di "Manutenzione straordinaria del Duomo S.Giorgio €42.000,00".
Progettisti: Arch.DONATO Augusto Rocco e Geom. FEROLETO Alfonso;**
- B) **Lavori di "Manutenzione straordinaria della Chiesa del Carmine € 26.000,00" e Lavori di "Manutenzione Straordinaria della Chiesa Maria SS. Immacolata €26.000,00".
Progettista: Arch. CALABRESE Francesca;**
- C) **Lavori di "Manutenzione straordinaria della Chiesa Marina €42.000,00".
Progettista: Ing BARBALACE Francesco;**
- D) **Lavori di "Manutenzione straordinaria della Chiesa Purgatorio € 25.000,00" e Lavori di "Manutenzione Straordinaria della Chiesa Maria SS. delle Grazie €26.000,00".
Progettista: Arch. TONIETTI Giuseppe;**
- E) **Lavori di "Manutenzione straordinaria della Chiesa S. Francesco €34.000,00" e Lavori di "Manutenzione Straordinaria della Chiesa di S. Sebastiano €34.000,00".
Progettisti: Arch. PITT Giuseppe e Arch. DI BETTA Rosario;**
- F) **Lavori di "Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatesi nei giorni del 24/25 maggio 2002". Importo a disposizione €700.000,00.
Progettisti: Ing. Rocco Tassone, Ing. Luigi TRIPODI, Ing. Eugenio OTRANTO e Geol. Orlando CAVALLAIO.**

Pizzo li 29.09.2005

Il tecnico

GRILLO arch. Gaetano